Ассоциация РООР СРОСБР
Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж
тел./факс: 8 (3952) 500-329

ПРОТОКОЛ № ДК-11-1/2023
внеочередного заседания дисциплинарной комиссии
Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»
(Ассоциация РООР СРОСБР)

г. Иркутск 28 ноября 2023 года

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 180а, 4 этаж, оф. 401
Время проведения: 14.30-15.20
Форма проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня: очная, ВКС, голосование открытое.

Присутствовали:
1. Скуратов Анатолий Павлович, председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;
2. Домбровский Александр Лаврентьевич, заместитель председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;
3. Емелюков Алексей Александрович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР
4. Игумнова Анастасия Владиславовна, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;
5. Пыхтин Сергей Владимирович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;
6. Томшин Сергей Николаевич, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР;
7. Хиценко Николай Степанович, член Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.

На заседании присутствует более половины членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР, кворум имеется *(состав Дисциплинарной комиссии утвержден решением Правления Ассоциации, протокол № ПД-04-1/2023 от 21.04.2023г.)*. Комиссия правомочна по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:
1. Зыбайло Александр Владимирович – начальник МКУ «УКС г. Иркутска»;
2. Красноштанов Алексей Николаевич – руководитель ООО «СПМК-7»;
3. Леонов Валерий Юрьевич – временно исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации РООР СРОСБР, заместитель председателя Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.

Повестка дня:
1. Об открытии дисциплинарного производства по вопросу нарушения **ООО «СПМК-7»** (ИНН 3810025880) сроков исполнения муниципального контракта № С-53/1 от 16.12.2021г. (акт проверки № 23-605 от 14.11.2023г., протокол Контрольной комиссии № КК-11-1/2023 от 27.11.2023г.) и неисполнения решения Контрольной комиссии (протокол КК-11/2023 от

14.11.2023г.), а именно непредоставление посуточного графика производства работ, согласованного с заказчиком.

По первому (организационному) вопросу, не входящему в повестку дня: избрание секретаря заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР.
РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания Игумнову Анастасию Владиславовну.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об открытии дисциплинарного производства по вопросу нарушения **ООО «СПМК-7»** (ИНН 3810025880) сроков исполнения муниципального контракта № С-53/1 от 16.12.2021г. (акт проверки № 23-605 от 14.11.2023г., протокол Контрольной комиссии № КК-11-1/2023 от 27.11.2023г.) и неисполнения решения Контрольной комиссии (протокол КК-11/2023 от 14.11.2023г.), а именно непредоставление посуточного графика производства работ, согласованного с заказчиком»

СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольной комиссии Ассоциации РООР СРОСБР Леонова Валерия Юрьевича, который сообщил, что на заседании контрольной комиссии 14.11.2023г. в присутствии представителя ООО «СПМК-7» и по согласованию с ним были приняты решения:

1. МКУ «УКС г. Иркутска» перенести срок устройства покрытия пола из резиновой крошки спортивных площадок объекта «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 по адресу ул. Севастопольская, 214» на 2024 год.
2. ООО «СПМК-7» организовать производство работ по объекту «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 по адресу ул. Севастопольская, 214» с целью безусловного исполнения муниципального контракта в срок, предоставить посуточный график производства работ, согласованный с заказчиком, до 17.11.2023 г.
3. Исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР осуществить постоянный контроль за ходом строительства объекта.

График производства работ ООО «СПМК-7» был предоставлен только 28.11.2023г., график не согласован с заказчиком и не соответствует срокам окончания работ, указанным в муниципальном контракте № С-53/1 от 16.12.2021г.

СЛУШАЛИ: заместителя председателя дисциплинарной комиссии Домбровского Александра Лаврентьевича, который обозначил важность соблюдения сроков муниципального контракта, выразил сомнения в том, что контракт будет исполнен в установленные сроки.

СЛУШАЛИ: Красноштанова Алексея Николаевича, который пояснил причины возникшей ситуации, и заверил, что все работы, кроме благоустройства, будут сданы 28.12.2023г.

СЛУШАЛИ: Зыбайло А.В., Емелюкова А.А., Леонова В.Ю., в ходе совместных обсуждений

РЕШИЛИ:

1. ООО «СПМК-7» в срок до 30.11.2023г. предоставить в адрес исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР скорректированный посуточный график производства работ, согласованный с Заказчиком;
2. Исполнительной дирекции Ассоциации РООР СРОСБР до 30.11.2023г. осуществлять ежедневный контроль за ходом работ на объекте «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска №53 по адресу г. Иркутск, ул. Севастопольская, 214»;

3. ООО «СПМК-7» организовать выполнение работ с целью безусловного ввода объекта в срок, установленный муниципальным контрактом № С-53/1 от 16.12.2021г.;

4. В случае отсутствия положительной динамики у ООО «СПМК-7» по выполняемым работам или неисполнения пп. 1-3 настоящего решения, приостановить право ООО «СПМК-7» с 01.12.2023г. осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков **(не заключать новых договоров по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений)** до 12.12.2023г.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0
Решение принято единогласно

Председатель Дисциплинарной комиссии А.П. Скуратов

Секретарь А.В. Игумнова.

Исп.: Секретарь-член Дисциплинарной комиссии
Игумнова А.В. тел.: 8 (3952) 500-329